

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO**

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE
LOCAL:
DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO:
GRANJEIRO-CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA
VIGÊNCIA A PARTIR DE 09/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS - 47,48% - MENSALISTAS



Fco. Jordano L. R. de Carvalho
Eng. Civil CREA/CE 44037-D
RNP: 06077621-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,54%	32.515,20	20,00%	6.503,04	20,00%	6.503,04	20,00%	6.503,04	20,00%	6.503,04	20,00%	6.503,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,73%	120.894,56	100,00%	120.894,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA	91,07%	1.922.760,54	15,50%	298.027,88	22,50%	432.621,12	22,50%	432.621,12	22,50%	432.621,12	17,00%	326.869,30
4	SERVIÇOS FINAIS	1,66%	35.128,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.128,46
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				20,15%	425.425,48	20,80%	439.124,16	20,80%	439.124,16	20,80%	439.124,16	17,45%	368.500,80
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)			2.111.298,76										

GRANJEIRO-CE, NOVEMBRO DE 2023